

## Minuta de reunión

### Datos de la reunión

Fecha: 23 de Febrero de 2016  
 Lugar: Ciudad de Oaxaca, Oaxaca  
 Objetivo/s: Abordar detalles de las acciones a ejecutar en la segunda etapa de construcción del sistema de agua potable del municipio de Ocotlán de Morelos  
 Reunión convocada por: H. Ayuntamiento de Ocotlán Morelos, Oaxaca

### Participantes

Nombre y apellido	Cargo	Referencia
Lic. Jose Villanueva Rodríguez	Presidente Municipal	
Lic. Rocío Perdomo Lira	Regidora Hacienda	
Lic. Humberto	Regidor de Obras	
Ing. Javier Díaz Madero	Empresa Mixteco Mayor	
Ing. Esteban Aquino	Empresa Mixteco Mayor	
M. En I Jorge Iván Juárez Dehesa	Coordinador de Agua y Saneamiento PADHPOT	

### Temas tratados

#### Tema 1. Expediente Técnico Segunda Etapa para la ampliación y remodelación del sistema de agua potable del municipio de Ocotlán de Morelos

Se definieron las acciones que se emprenderán en la segunda etapa de obra, de las cuales destacan como prioritarias las siguientes:

- Línea de conducción de 10" que va del tanque de regularización al circuito principal con una longitud de 3300 metros que termina en el camino viejo a minas.
- Circuito principal que encierra la cabecera municipal y es tubería de 10" de diámetro y con una longitud de 2623.50 metros
- Red primaria con un diámetro de 6" y con una longitud de 3302.66 metros.

El circuito principal contempla las calles de Francisco Villa, Calle Morelos, Benito Juárez, Avenida Ferrocarril y Guillermo Prieto.

Recibi Minuta  
11/ marzo/ 2016  
L.A. Rocío A. Perdomo Lira

Tema 2. Expediente Tercera etapa para la ampliación y remodelación del sistema de agua potable del municipio de Ocotlán de Morelos

El equipo del PADHPOT explico la importancia de priorizar acciones en la tercera etapa de obra y aclaro las dudas del H. ayuntamiento respecto a la función de cada acción propuesta en el tercer expediente técnico.

Las acciones que se recomiendan son las siguientes:

- a) Rehabilitación y sustitución de equipos de bombeo, por equipos de alta eficiencia
- b) Colocación de macromedidores en las fuentes de abastecimiento
- c) Rehabilitación de las instalaciones de fuentes de abastecimiento en especial el pozo Olegario y el pozo 3
- d) Construcción de 4 cajas de válvulas de seccionamiento (con la intención de sectorizar la red)
- e) Construcción de 2 cajas de válvulas en donde se pondrán las válvulas reguladoras de presión, una ubicada en Venustiano Carranza y otra en la parte inicial de la línea de alimentación.
- f) Creación de un circuito paralelo al circuito principal; con la finalidad de realizar las conexiones de tomas domiciliarias.

### Compromisos asumidos

Descripción	Responsable
Priorizar las acciones para tener mayores beneficios en el municipio derivadas de la tercera etapa de obra, entregar una copia del expediente validado de la tercera etapa	Municipio
Reunión con las autoridades de CONAGUA Central con el fin de ayudar a gestionar la pronta validación del expediente y de asegurar el recurso	PADHPOT

**Próxima Reunión: 11 de marzo de 2016.**