



H. Ayuntamiento
Constitucional
de San Francisco
Telixtlahuaca, Etl. Oax.
2011-2013

H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, ETLA, OAX.

**PROYECTO DE: REHABILITACIÓN DE LAS LÍNEAS DE CONDUCCIÓN
Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE**

CALENDARIO DE OBRA

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA

Dependencia:

H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA

REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS

DIRECCION DE OBRAS

Concurso No.

Fecha: 2013/05/15

Duración: 120 días naturales

Obra: AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CENTRO

Lugar: HIDALGO SIN, COL. CENTRO

Inicio Obra: 01-Ago-2013

Ciudad: SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, OAXACA

Fin Obra: 28-Nov-2013

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL

DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Ago-2013	Sep-2013	Oct-2013	Nov-2013	Total
A									
RED DE DISTRIBUCION									
10010	LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO PARA LA EXCAVACION DE CEPA, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	01-Ago-2013	02-Oct-2013	49.21 \$39,857.74 5,574.5098	47.62 \$38,559.91 5,394.3935	3.17 \$2,567.55 359.0976		100.00 \$80,995.20 11,328.0000
10020	EXCAVACION A MANO DE CEPA PARA LA INSTALACION DE TUBERIAS EN MATERIAL TIPO "H" EN SECO, DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M3	01-Ago-2013	10-Nov-2013	30.39 \$409,556.87 3,045.3333	29.41 \$356,359.39 2,947.1292	30.39 \$409,566.67 3,045.3333	9.81 \$132,269.64 993.0444	100.00 \$1,347,702.77 10,020.8400
10030	RELLENO DE MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 85% PROCTOR EN CAPAS DE 20 CMS, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, Y HERRAMIENTA	M3	08-Ago-2013	20-Nov-2013	22.86 \$235,719.62 1,145.3920	28.57 \$284,597.97 1,431.4770	29.52 \$304,393.84 1,479.0760	19.05 \$166,433.01 954.4850	100.00 \$1,031,144.44 5,010.4200
10040	RELLENO COMPACTADO EN EXCAVACIONES UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION (SELECCIONADO) DEPOSITADO LATERALMENTE, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, Y HERRAMIENTA	M3	10-Ago-2013	22-Nov-2013	20.95 \$66,308.47 1,049.6930	28.57 \$90,426.40 1,431.4770	29.52 \$93,433.23 1,479.0760	20.96 \$56,340.13 1,050.1640	100.00 \$316,508.23 5,010.4200
10045	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAMA ARENA DE 10 CMS DE ESPESOR INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M3	07-Ago-2013	19-Nov-2013	23.81 \$63,133.29 269.7197	28.57 \$75,754.64 323.6410	29.52 \$78,273.61 334.4026	18.10 \$47,592.98 205.0368	100.00 \$265,184.50 1,132.8000
Total Imprime X Acumulado					\$814,585.59 \$814,585.59	\$895,708.31 \$895,708.31	\$888,235.10 \$888,235.10	\$442,975.74 \$442,975.74	\$3,041,505.14 \$3,041,505.14

PRESIDENTE MUNICIPAL C. CELESTINO LOPEZ CHAVEZ

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA

REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS

DIRECCION DE OBRAS

Concurso No.

Fecha: 2013/05/15

Duración:

120 días naturales

Obra: AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CENTRO

Lugar: HIDALGO SN, COL. CENTRO

Ciudad: SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, OAXACA

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL

DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Ago-2013	Sep-2013	Oct-2013	Nov-2013	Total
TOTAL	RED DE DISTRIBUCION				\$914,585.99	\$895,708.31	\$889,235.10	\$442,976.74	
ACUMULADO					\$914,585.99	\$1,710,294.30	\$2,599,529.40	\$3,041,505.14	
PORCENTAJE PERIODO					26.78%	29.45%	29.20%	14.56%	
PORCENTAJE ACUMULADO					26.78%	56.23%	85.43%	100.00%	
B	TUBERIA								
10100	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO P.V.C. HIDRAULICO RD 26 CON CAMPANA DE 203 MM (8") INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, SOLVENTES, LUBRICANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	ML	07-Ago-2013	13-Nov-2013	25.25	30.30	31.31	13.14	100.00
					\$3,842.34	\$4,610.81	\$4,784.50	\$1,959.54	\$15,217.19
					7.8704	9.4445	9.7593	4.0957	31.1700
101010	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO P.V.C. HIDRAULICO RD 26 CON CAMPANA DE 152 MM (6") INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, SOLVENTES, LUBRICANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	ML	12-Ago-2013	17-Nov-2013	20.41	30.61	31.63	17.35	100.00
					\$59,893.71	\$69,625.89	\$92,819.10	\$50,914.05	\$253,452.75
					201.1814	301.7228	311.7769	171.0190	985.7000
101020	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO P.V.C. HIDRAULICO RD 26 CON CAMPANA DE 102 MM (4") INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, SOLVENTES, LUBRICANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	ML	14-Ago-2013	19-Nov-2013	18.37	30.61	31.63	19.39	100.00
					\$241,009.16	\$401,594.47	\$414,976.58	\$254,391.27	\$1,311,971.48
					1,451.0757	2,417.9329	2,498.5043	1,531.6471	7,899.1600
101030	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO P.V.C. HIDRAULICO RD 26 CON CAMPANA DE 75 MM (3") INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, SOLVENTES, LUBRICANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	ML	16-Ago-2013	22-Nov-2013	16.16	30.30	31.31	22.23	100.00
					\$36,785.91	\$69,975.46	\$71,274.64	\$50,604.78	\$227,641.79
					341.9512	641.2147	652.5885	470.4357	2,116.2200
Total Importe X					\$341,532.12	\$565,005.63	\$593,834.82	\$357,909.84	\$1,848,283.21
Acumulado					\$1,166,118.11	\$1,460,714.84	\$1,472,069.92	\$900,855.38	\$4,899,768.35

PRESIDENTE MUNICIPAL C. CELESTINO LOPEZ CHAVEZ

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA

Dependencia:

H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA

REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS

DIRECCION DE OBRAS

Concurso No.

Fecha: 2013/05/15

Duración: 120 días naturales

Obra:

AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CENTRO

Lugar:

HIDALGO SIN. COL. CENTRO

Inicio Obra: 01-Ago-2013

Ciudad:

SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, OAXACA

Fin Obra: 28-Nov-2013

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL

DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Ago-2013	Sep-2013	Oct-2013	Nov-2013	Total
101040	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO P.V.C. HIDRAULICO RD 26 CON CAMPANA DE 63 MM (2 1/2") INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, SOLVENTES, LUBRICANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	ML	21-Ago-2013	23-Nov-2013	11.58 \$17,321.57 225.6294	31.58 \$47,237.91 615.3174	32.83 \$48,808.52 635.7760	24.21 \$36,213.74 471.7173	100.00 \$149,581.74 1,948.4400
101020	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO P.V.C. HIDRAULICO RD 26 CON CAMPANA DE 50 MM (2 ") INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, SOLVENTES, LUBRICANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	ML	13-Ago-2013	19-Nov-2013	19.19 \$56,012.01 930.2775	30.30 \$88,440.01 1,468.8592	31.31 \$91,388.01 1,517.8211	19.20 \$56,041.19 930.7622	100.00 \$291,881.22 4,847.7200
101050	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO P.V.C. HIDRAULICO RD 26 CON CAMPANA DE 38 MM (1 1/2 ") INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, SOLVENTES, LUBRICANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	ML	14-Oct-2013	19-Nov-2013		48.85 \$1,173.46 27.4045	51.35 \$1,238.59 28.9255		100.00 \$2,412.05 56.3300
TOTAL ACUMULADO	TUBERIA				\$414,865.70 \$414,865.70	\$700,684.55 \$1,115,550.25	\$725,204.81 \$1,840,755.06	\$451,403.16 \$2,292,158.22	
PORCENTAJE PERIODO					18.10%	30.57%	31.84%	19.69%	
PORCENTAJE ACUMULADO					18.10%	48.67%	80.31%	100.00%	
C	PIEZAS ESPECIALES								
102010	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE 45 PVC HIDRAULICO DE 203 MM (8 ") DE DIAMETRO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, Y HERRAMIENTA.	PZA	20-Oct-2013	15-Nov-2013			44.44 \$454.11 0.4444	55.56 \$567.75 0.5556	100.00 \$1,021.86 1.0000
Total Importe X Acumulado					\$73,333.58 \$1,229,451.69	\$135,677.92 \$1,596,392.86	\$141,824.10 \$1,613,894.02	\$94,061.27 \$894,946.65	\$444,896.87 \$5,334,685.22

PRESIDENTE MUNICIPAL C. CELESTINO LOPEZ CHAVEZ

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA

Dependencia:

H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA

Concurso No.

REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS

Obra:

DIRECCION DE OBRAS

Fecha:

2013/05/15

Duración:

120 días naturales

AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CENTRO

Lugar:

HIDALGO S/N, COL. CENTRO

Ciudad:

SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, OAXACA

Inicio Obra:

01-Ago-2013

Fin Obra:

28-Nov-2013

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL

DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Ago-2013	Sep-2013	Oct-2013	Nov-2013	Total
102020	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEE DE 8X8" PVC HIDRAULICO DE 203X203 MM (8") DE DIAMETRO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, Y HERRAMIENTA.	PZA	20-Oct-2013	15-Nov-2013			44.44	55.56	100.00
							\$528.98	\$661.35	\$1,190.33
							0.4444	0.5556	1.0000
102030	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION CAMPANA DE P.V.C 152 X 203 MM. (6" X 8") DE DIAMETRO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, Y HERRAMIENTA.	PZA	20-Oct-2013	15-Nov-2013			44.44	55.56	100.00
							\$433.83	\$542.39	\$976.22
							0.4444	0.5556	1.0000
102040	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTREMIDAD CAMPANA DE P.V.C DE 203 MM. (8") DE DIAMETRO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, Y HERRAMIENTA.	PZA	20-Oct-2013	15-Nov-2013			44.44	55.56	100.00
							\$438.22	\$547.87	\$986.09
							0.4444	0.5556	1.0000
102050	SUMINISTRO Y COLOCACION VALVULA DE SECCIONAMIENTO DE 203 MM. (8") DE DIAMETRO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, Y HERRAMIENTA.	PZA	20-Oct-2013	15-Nov-2013			44.44	55.56	100.00
							\$8,368.50	\$10,462.50	\$18,831.00
							0.8888	1.1112	2.0000
102060	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTREMIDAD ESPIGA DE P.V.C DE 203 MM. (8") DE DIAMETRO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, Y HERRAMIENTA.	PZA	20-Oct-2013	15-Nov-2013			44.44	55.56	100.00
							\$1,087.52	\$1,359.64	\$2,447.16
							0.8888	1.1112	2.0000
Total Importe X Acumulado					\$0.00	\$1,596,392.86	\$10,857.05	\$13,573.75	\$24,430.80
					\$1,229,451.69	\$1,624,751.07	\$1,624,751.07	\$908,520.40	\$5,359,116.02

PRESIDENTE MUNICIPAL C. CELESTINO LOPEZ CHAVEZ


Dependencia: MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA
H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA
REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS

Concurso No. Fecha: 2013/05/15
Duración: 120 días naturales

Obra: AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CENTRO

Lugar: HIDALGO S/N, COL. CENTRO
Ciudad: SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, OAXACA
Inicio Obra: 01-Ago-2013
Fin Obra: 28-Nov-2013
PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL
DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Ago-2013	Sep-2013	Oct-2013	Nov-2013	Total
102070	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE 22X8" PVC HIDRAULICO DE 203 MM DE DIAMETRO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, Y HERRAMIENTA.	PZA	20-Oct-2013	15-Nov-2013			44.44	55.56	100.00
							\$1,027.58	\$1,284.70	\$2,312.28
							0.8888	1.1112	2.0000
102080	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION ESPIGA DE P.V.C 102 X 203 MM. (4" X 8") DE DIAMETRO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, Y HERRAMIENTA.	PZA	20-Oct-2013	15-Nov-2013			44.44	55.56	100.00
							\$341.57	\$427.05	\$768.62
							0.4444	0.5556	1.0000
102090	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE 22X4" PVC HIDRAULICO DE 102 MM DE DIAMETRO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, Y HERRAMIENTA.	PZA	04-Sep-2013	27-Oct-2013			50.00		100.00
							\$4,347.98		\$8,695.96
							13.0000		26.0000
102200	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE 11X4" PVC HIDRAULICO DE 102 MM DE DIAMETRO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, Y HERRAMIENTA.	PZA	04-Sep-2013	27-Oct-2013			50.00		100.00
							\$8,459.50		\$16,919.00
							25.0000		50.0000
102210	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE 45X4" PVC HIDRAULICO DE 102 MM DE DIAMETRO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, Y HERRAMIENTA.	PZA	04-Sep-2013	27-Oct-2013			50.00		100.00
							\$1,173.24		\$2,346.47
							3.5000		7.0000
Total Importe X Acumulado					\$0.00	\$13,980.72	\$15,349.86	\$1,711.75	\$31,042.33
					\$1,229,451.69	\$1,610,373.58	\$1,640,100.93	\$910,232.15	\$5,390,158.35


PRESIDENTE MUNICIPAL C. CELESTINO LOPEZ CHAVEZ

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA

Dependencia:

H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA

REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS

DIRECCION DE OBRAS

Concurso No.

Fecha: 2013/05/15

Duración:

120 días naturales

Obra:

AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CENTRO

Lugar:

HIDALGO SIN. COL. CENTRO

Inicio Obra: 01-Ago-2013

Ciudad:

SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, OAXACA

Fin Obra: 28-Nov-2013

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL

DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Ago-2013	Sep-2013	Oct-2013	Nov-2013	Total
102220	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEE DE 4X4" PVC HIDRAULICO DE 102X102MM (8") DE DIAMETRO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, Y HERRAMIENTA.	PZA	04-Sep-2013	27-Oct-2013		50.00	50.00		100.00
						\$11,959.92	\$11,959.92		\$23,919.84
						24.5000	24.5000		49.0000
102230	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTREMIDAD CAMPANA 4" PVC HIDRAULICO DE 102 MM DE DIAMETRO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, Y HERRAMIENTA.	PZA	04-Sep-2013	27-Oct-2013		50.00	50.00		100.00
						\$3,528.47	\$3,528.47		\$7,056.94
						11.0000	11.0000		22.0000
10910	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE SECCIONAMIENTO FLUO DE 4" DE DIAMETRO, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, Y HERRAMIENTA.	PZA	04-Sep-2013	27-Oct-2013		50.00	50.00		100.00
						\$44,283.48	\$44,283.48		\$88,566.96
						12.0000	12.0000		24.0000
102240	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTREMIDAD ESPIGA DE P.V.C DIAMETRO 102 MM (4"), INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, Y HERRAMIENTA.	PZA	04-Sep-2013	27-Oct-2013		50.00	50.00		100.00
						\$3,743.83	\$3,743.82		\$7,487.65
						11.5000	11.5000		23.0000
102250	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADAPTADOR DE P.V.C DIAMETRO 102 MM (4"), INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, Y HERRAMIENTA.	PZA	04-Sep-2013	27-Oct-2013		50.00	50.00		100.00
						\$2,088.84	\$2,088.84		\$4,177.68
						6.0000	6.0000		12.0000
Total Importe X					\$0.00	\$65,604.54	\$65,604.53	\$0.00	\$131,209.07
Acumulado					\$1,229,451.69	\$1,675,978.12	\$1,705,705.46	\$910,232.15	\$5,521,367.42

PRESIDENTE MUNICIPAL C. CELESTINO LOPEZ CHAVEZ

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA

H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA

REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS

DIRECCION DE OBRAS

Dependencia:

Concurso No.

Obra:

Fecha:

Duración:

AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CENTRO

2013/05/15

120 días naturales

Lugar: HIDALGO SIN, COL. CENTRO

Ciudad: SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, OAXACA

Inicio Obra:

Fin Obra:

01-Ago-2013

28-Nov-2013

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL

DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Ago-2013	Sep-2013	Oct-2013	Nov-2013	Total
102260	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE 90X4" PVC HIDRAULICO DE 102 MM DE DIAMETRO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, Y HERRAMIENTA.	PZA	04-Sep-2013	27-Oct-2013	50.00	\$1,743.25	\$1,743.25	50.00	100.00
					50.000	5.0000			\$3,486.50
									10.0000
102270	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPON CAMPANA DE 4" PVC HIDRAULICO DE 102 MM DE DIAMETRO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, Y HERRAMIENTA.	PZA	04-Sep-2013	27-Oct-2013	50.00	\$764.43	\$764.43	50.00	100.00
					3.0000	3.0000			\$1,528.86
									6.0000
102280	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION CAMPANA DE 2X4" PVC HIDRAULICO DE INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, Y HERRAMIENTA.	PZA	04-Sep-2013	27-Oct-2013	50.00	\$2,810.94	\$2,810.94	50.00	100.00
					11.0000	11.0000			\$5,621.88
									22.0000
102290	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION ESPIGA DE 3X4" PVC HIDRAULICO DE INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, Y HERRAMIENTA.	PZA	04-Sep-2013	27-Oct-2013	50.00	\$1,403.55	\$1,403.55	50.00	100.00
					5.0000	5.0000			\$2,807.10
									10.0000
102300	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION ESPIGA DE P.V.C DIAMETRO 51 X 102 MM. (2" X 4") INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, Y HERRAMIENTA.	PZA	04-Sep-2013	27-Oct-2013	50.00	\$363.89	\$363.89	50.00	100.00
					1.5000	1.5000			\$727.77
									3.0000
Total Importe X Acumulado					\$0.00	\$7,086.06	\$7,086.05	\$0.00	\$14,172.11
					\$1,229,451.69	\$1,683,064.18	\$1,712,791.51	\$910,232.15	\$5,535,539.53

PRESIDENTE MUNICIPAL C. CELESTINO LOPEZ CHAVEZ

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA

Dependencia:

H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA

REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS

DIRECCION DE OBRAS

Concurso No.

Fecha: 2013/05/15

Duración: 120 días naturales

Obra: AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CENTRO

Lugar: HIDALGO SIN, COL. CENTRO

Inicio Obra: 01-Ago-2013

Ciudad: SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, OAXACA

Fin Obra: 28-Nov-2013

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL

DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Ago-2013	Sep-2013	Oct-2013	Nov-2013	Total
102310	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEE DE P.V.C. DIAMETRO 51 X 51 MM. (2" X 2") INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, Y HERRAMIENTA.	PZA	04-Sep-2013	27-Oct-2013	50.00	50.00	50.00		100.00
					\$425.00	\$425.00	\$425.00		\$850.00
					2 5000	2 5000	2 5000		5.0000
102320	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE 11X2" DE P.V.C DIAMETRO 51MM. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, Y HERRAMIENTA.	PZA	04-Sep-2013	27-Oct-2013	50.00	50.00	50.00		100.00
					\$1,314.19	\$1,314.18	\$1,314.18		\$2,628.37
					8 5000	8 5000	8 5000		17.0000
102330	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPON CAMPANA DE P.V.C DIAMETRO 51MM. (2") INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, Y HERRAMIENTA.	PZA	04-Sep-2013	27-Oct-2013	50.00	50.00	50.00		100.00
					\$2,145.24	\$2,145.24	\$2,145.24		\$4,290.48
					18 0000	18 0000	18 0000		36.0000
102340	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE 45° DE P.V.C DIAMETRO 51 MM. (2") INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, Y HERRAMIENTA.	PZA	04-Sep-2013	27-Oct-2013	50.00	50.00	50.00		100.00
					\$530.04	\$530.04	\$530.04		\$1,060.08
					3 5000	3 5000	3 5000		7.0000
102350	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE 22° DE P.V.C DIAMETRO 51 MM. (2") INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, Y HERRAMIENTA.	PZA	04-Sep-2013	27-Oct-2013	50.00	50.00	50.00		100.00
					\$894.72	\$894.72	\$894.72		\$1,789.44
					6 0000	6 0000	6 0000		12.0000
Total Imprime X Acumulado					\$0.00	\$5,309.19	\$5,309.18	\$0.00	\$10,618.37
					\$1,229,451.69	\$1,688,373.37	\$1,718,100.69	\$910,232.15	\$5,546,157.90

PRESIDENTE MUNICIPAL C. CELESTINO LOPEZ CHAVEZ

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA
H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA
REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS

Concurso No. Fecha: 2013/05/15
Duración: 120 días naturales

Obra: AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CENTRO

Lugar: HIDALGO SIN, COL. CENTRO
Ciudad: SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, OAXACA

Inicio Obra: 01-Ago-2013
Fin Obra: 28-Nov-2013
PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL
DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Ago-2013	Sep-2013	Oct-2013	Nov-2013	Total
102360	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE 11" DE P.V.C DIAMETRO 76 MM. (3") INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	04-Sep-2013	27-Oct-2013	50.00 \$1,053.72 4.5000	50.00 \$1,053.72 4.5000	50.00 \$1,053.72 4.5000		100.00 \$2,107.44 9.0000
102370	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEE DE P.V.C DIAMETRO 76 X 76 MM. (3" X 3") INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, Y HERRAMIENTA.	PZA	04-Sep-2013	27-Oct-2013	50.00 \$1,888.72 4.0000	50.00 \$1,888.72 4.0000	50.00 \$1,888.72 4.0000		100.00 \$3,777.44 8.0000
102380	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION CAMPANA DE P.V.C DIAMETRO 51 X 76 MM. (2" X 3") INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, Y HERRAMIENTA.	PZA	04-Sep-2013	27-Oct-2013	50.00 \$1,479.72 6.0000	50.00 \$1,479.72 6.0000	50.00 \$1,479.72 6.0000		100.00 \$2,959.44 12.0000
102390	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE 90° DE P.V.C DIAMETRO 51 MM. (2") INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, Y HERRAMIENTA.	PZA	04-Sep-2013	27-Oct-2013	50.00 \$416.91 3.0000	50.00 \$416.91 3.0000	50.00 \$416.91 3.0000		100.00 \$833.82 6.0000
102400	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE 22° DE P.V.C DIAMETRO 152 MM. (6") INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, Y HERRAMIENTA.	PZA	04-Sep-2013	27-Oct-2013	50.00 \$3,921.05 5.0000	50.00 \$3,921.05 5.0000	50.00 \$3,921.05 5.0000		100.00 \$7,842.10 10.0000

Total Importe X
Acumulado

\$0.00	\$8,760.12	\$8,760.12	\$0.00	\$17,520.24
\$1,229,451.69	\$1,697,133.49	\$1,726,860.81	\$910,232.15	\$5,563,678.14


PRESIDENTE MUNICIPAL C. CELESTINO LOPEZ CHAVEZ

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA

H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA

REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS

DIRECCION DE OBRAS

Concurso No.

Fecha: 2013/05/15

Duración: 120 días naturales

Obra: AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CENTRO

Lugar: HIDALGO S/N, COL. CENTRO

Ciudad: SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, OAXACA

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL

DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Ago-2013	Sep-2013	Oct-2013	Nov-2013	Total
102410	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEE DE P.V.C. DIAMETRO 152 X 152 MM. (6" X 6") INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, Y HERRAMIENTA.	PZA	04-Sep-2013	27-Oct-2013		50.00	50.00		100.00
					\$7,382.55	\$7,382.55			\$14,765.10
					7.5000	7.5000			15.0000

102420	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION CAMPANA DE P.V.C. DIAMETRO 64 X 152 MM. (2 1/2" X 6") INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, Y HERRAMIENTA.	PZA	04-Sep-2013	27-Oct-2013	50.00	\$248.76	50.00		100.00
					\$248.76	\$248.76			\$497.51
					0.5000	0.5000			1.0000

102430	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTREMIDAD CAMPANA DE P.V.C. DIAMETRO 152 MM. (6") INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, Y HERRAMIENTA.	PZA	04-Sep-2013	27-Oct-2013	50.00	\$1,200.40	50.00		100.00
					\$1,200.40	\$1,200.40			\$2,400.80
					2.5000	2.5000			5.0000

102440	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE SECCIONAMIENTO DE FOF. DIAM. 152 MM. (6") INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, Y HERRAMIENTA.	PZA	04-Sep-2013	27-Oct-2013	50.00	\$16,818.45	50.00		100.00
					\$16,818.45	\$16,818.45			\$33,636.90
					3.0000	3.0000			6.0000

102450	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTREMIDAD ESPIGA DE P.V.C DIAMETRO 152 MM. (6") INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, Y HERRAMIENTA.	PZA	04-Sep-2013	27-Oct-2013	50.00	\$1,461.75	50.00		100.00
					\$1,461.75	\$1,461.75			\$2,923.50
					3.0000	3.0000			6.0000

Total Importe X Acumulado

\$0.00

\$1,724,245.40

\$27,111.91

\$0.00

\$54,223.81



PRESIDENTE MUNICIPAL C. CELESTINO LOPEZ CHAVEZ

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA

REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS

DIRECCION DE OBRAS

Concurso No.

Fecha: 2013/05/15

Duración: 120 días naturales

Obra: AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CENTRO

Lugar: HIDALGO SIN, COL. CENTRO

Inicio Obra: 01-Ago-2013

Fin Obra: 28-Nov-2013

San Francisco Telixtlahuaca, Oaxaca

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL

DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Ago-2013	Sep-2013	Oct-2013	Nov-2013	Total
102460	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE 11" DE P.V.C DIAMETRO 152 MM. (6") INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, Y HERRAMIENTA.	PZA	04-Sep-2013	27-Oct-2013	50.00	\$2,799.70	50.00	50.00	100.00
					50.000	\$2,799.70	50.000		\$5,599.40
									10.0000
102470	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE 90° DE P.V.C DIAMETRO 152 MM. (6") INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, Y HERRAMIENTA.	PZA	04-Sep-2013	27-Oct-2013	50.00	\$266.54	50.00		100.00
					0.5000	\$266.54	0.5000		\$533.07
									1.0000
102480	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE 45° DE P.V.C DIAMETRO 152 MM. (6") INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, Y HERRAMIENTA.	PZA	04-Sep-2013	27-Oct-2013	50.00	\$494.94	50.00		100.00
					1.0000	\$494.94	1.0000		\$989.88
									2.0000
102490	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADAPTADOR DE P.V.C DIAMETRO 152 MM. (6") INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, Y HERRAMIENTA.	PZA	04-Sep-2013	27-Oct-2013	50.00	\$738.74	50.00		100.00
					1.5000	\$738.74	1.5000		\$1,477.47
									3.0000
102500	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION CAMPANA DE P.V.C DIAMETRO 102 X 152 MM. (4" X 6") INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, Y HERRAMIENTA.	PZA	04-Sep-2013	27-Oct-2013	50.00	\$1,290.93	50.00		100.00
					3.0000	\$1,290.93	3.0000		\$2,581.86
									6.0000
Total Importe X Acumulado					\$0.00	\$5,590.85	\$5,590.83	\$0.00	\$11,181.69
					\$1,229,451.69	\$1,729,836.25	\$1,759,553.54	\$910,232.15	\$5,629,083.63


PRESIDENTE MUNICIPAL C. CELESTINO LÓPEZ CHAVEZ

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA

H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA

REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS

DIRECCION DE OBRAS

Concurso No.

Fecha: 2013/05/15

Duración:

120 días naturales

Obra: AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CENTRO

Lugar: HIDALGO SIN. COL. CENTRO

Ciudad: SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, OAXACA

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL

DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Ago-2013	Sep-2013	Oct-2013	Nov-2013	Total
102520	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION ESPIGA DE P.V.C DIAMETRO 76 X 102 MM (3" X 4") INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, Y HERRAMIENTA.	PZA	15-Sep-2013	18-Nov-2013		24.62 \$161.26 0.4924	47.69 \$312.36 0.9538	27.69 \$181.36 0.5538	100.00 \$664.98 2.0000
102530	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE 22"30 DE P.V.C DIAMETRO 76 MM. (3") INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, Y HERRAMIENTA.	PZA	15-Sep-2013	18-Nov-2013		24.62 \$178.19 0.7386	47.69 \$345.16 1.4307	27.69 \$200.40 0.8307	100.00 \$723.75 3.0000
102540	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE 45" DE P.V.C DIAMETRO 76 MM (3") INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, Y HERRAMIENTA.	PZA	15-Sep-2013	18-Nov-2013		24.62 \$119.45 0.4924	47.69 \$231.38 0.9538	27.69 \$134.35 0.5538	100.00 \$485.18 2.0000
102550	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADAPTADOR DE P.V.C DIAMETRO 51 MM. (2") INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, Y HERRAMIENTA.	PZA	15-Sep-2013	18-Nov-2013		24.62 \$636.51 4.4316	47.69 \$1,232.95 8.5842	27.69 \$715.88 4.9842	100.00 \$2,585.34 18.0000
102560	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION CAMPANA DE P.V.C DIAMETRO 51 X 152 MM. (2" X 6") INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, Y HERRAMIENTA.	PZA	15-Sep-2013	18-Nov-2013		24.62 \$790.01 2.4620	47.69 \$1,530.28 4.7690	27.69 \$888.51 2.7690	100.00 \$3,208.80 10.0000

Total Importe X Acumulado

\$0.00
\$1,229,451.89

\$1,885.42
\$3,652.13
\$1,763,215.67

\$2,120.50
\$912,352.65
\$5,636,741.68


PRESIDENTE MUNICIPAL C. CELESTINO LOPEZ CHAVEZ

Dependencia: MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA
H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA
REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS

Concurso No. Fecha: 2013/05/15
Duración: 120 días naturales

Obra: AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CENTRO

Lugar: HIDALGO SIN. COL. CENTRO
Ciudad: SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, OAXACA

Inicio Obra: 01-Ago-2013
Fin Obra: 28-Nov-2013
PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL
DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Ago-2013	Sep-2013	Oct-2013	Nov-2013	Total
102620	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPON CAMPANA DE P.V.C DIAMETRO 76 MM. (3") INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, Y HERRAMIENTA.	PZA	15-Sep-2013	18-Nov-2013		24.62 \$166.71 0.9848	47.69 \$322.92 1.9076	27.69 \$187.49 1.1076	100.00 \$677.12 4.0000
102630	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRUZ DE P.V.C DIAMETRO 102 X 102 MM. (4" X 4") INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, Y HERRAMIENTA.	PZA	15-Sep-2013	18-Nov-2013		24.62 \$193.87 0.2462	47.69 \$375.53 0.4769	27.69 \$218.05 0.2769	100.00 \$787.45 1.0000
102640	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE 90° DE P.V.C DIAMETRO 76 MM. (3") INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, Y HERRAMIENTA.	PZA	15-Sep-2013	18-Nov-2013		24.62 \$169.84 0.7396	47.69 \$327.06 1.4307	27.69 \$189.90 0.8307	100.00 \$685.80 3.0000
102650	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADAPTADOR DE P.V.C DIAMETRO 64 MM. (2 1/2") INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, Y HERRAMIENTA.	PZA	15-Sep-2013	18-Nov-2013		24.62 \$155.73 0.9848	47.69 \$303.59 1.9076	27.69 \$176.28 1.1076	100.00 \$636.60 4.0000
102660	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEE DE P.V.C DIAMETRO 64 X 64 MM. (2 1/2" X 2 1/2") INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, Y HERRAMIENTA.	PZA	15-Sep-2013	18-Nov-2013		24.62 \$39.24 0.2462	47.69 \$76.01 0.4769	27.69 \$44.14 0.2769	100.00 \$159.39 1.0000

Total Importe X Acumulado \$0.00 \$1,229,451.89 \$725.39 \$1,734,074.54 \$1,406.11 \$1,767,773.27 \$815.86 \$914,998.90 \$2,946.36 \$5,645,298.40

PRESIDENTE MUNICIPAL C. CELESTINO LOPEZ CHAVEZ

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA

H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA

REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS

DIRECCION DE OBRAS

Concurso No.

Fecha: 2013/05/15

Duración:

120 días naturales

Obra: AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CENTRO

Inicio Obra: 01-Ago-2013

Fin Obra: 28-Nov-2013

Lugar: HIDALGO S/N, COL. CENTRO

Ciudad: SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, OAXACA

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL

DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Ago-2013	Sep-2013	Oct-2013	Nov-2013	Total
102670	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION CAMPANA DE P.V.C DIAMETRO 38 X 64 MM. (1 1/2" X 2 1/2") INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	15-Sep-2013	18-Nov-2013	24.62	71.98	139.43	27.69	100.00
					0.4924	0.9538	0.5538		\$292.36
									2.0000
102680	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE 45° DE P.V.C DIAMETRO 64 MM. (2 1/2") INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	15-Sep-2013	18-Nov-2013	24.62	47.69	47.69	27.69	100.00
					\$49.41	\$95.70	\$55.57		\$200.68
					0.2462	0.4769	0.2769		1.0000
102690	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPON CAMPANA DE P.V.C DIAMETRO 38 MM. (1 1/2") INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	15-Sep-2013	18-Nov-2013	24.62	47.69	47.69	27.69	100.00
					\$52.01	\$100.74	\$58.49		\$211.24
					0.4924	0.9538	0.5538		2.0000
102700	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION CAMPANA DE P.V.C DIAMETRO 64 X 76 MM. (2 1/2" X 3") INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	15-Sep-2013	18-Nov-2013	24.62	47.69	47.69	27.69	100.00
					\$123.90	\$240.00	\$139.36		\$503.26
					0.4924	0.9538	0.5538		2.0000
102710	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE 11°15' DE P.V.C DIAMETRO 64 MM. (2 1/2") INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	15-Sep-2013	18-Nov-2013	24.62	47.69	47.69	27.69	100.00
					\$45.77	\$88.65	\$51.47		\$185.89
					0.2462	0.4769	0.2769		1.0000

Total Importe X
Acumulado

\$0.00
\$1,229,451.69

\$343.07
\$1,734,417.61

\$664.52
\$1,768,437.79

\$385.84
\$915,384.74

\$1,393.43
\$5,647,691.83


PRESIDENTE MUNICIPAL C. CELESTINO LOPEZ CHAVEZ

Dependencia: MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA
H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA
REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS

Concurso No. Fecha: 2013/05/15
Duración: 120 días naturales

Obra: AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CENTRO

Lugar: HIDALGO SIN. COL. CENTRO
Ciudad: SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, OAXACA

Inicio Obra: 01-Ago-2013
Fin Obra: 28-Nov-2013

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL
DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Ago-2013	Sep-2013	Oct-2013	Nov-2013	Total
102720	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION ESPIGA DE P.V.C DIAMETRO 51 X 76 MM. (2" X 3") INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, Y HERRAMIENTA.	PZA	15-Sep-2013	18-Nov-2013		24.62 \$56.09 0.2462	47.69 \$108.64 0.4769	27.69 \$63.08 0.2769	100.00 \$227.81 1.0000
102730	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTREMIDAD CAMPANA DE P.V.C DIAMETRO 76 MM. (3") INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, Y HERRAMIENTA.	PZA	15-Sep-2013	18-Nov-2013		24.62 \$69.32 0.2462	47.69 \$134.29 0.4769	27.69 \$77.97 0.2769	100.00 \$281.58 1.0000
102740	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE SECCIONAMIENTO DE FO.FO. DIAM. 76 MM. (3") INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, Y HERRAMIENTA.	PZA	15-Sep-2013	18-Nov-2013		24.62 \$2,184.18 0.7386	47.69 \$4,250.22 1.4307	27.69 \$2,467.79 0.8307	100.00 \$8,912.19 3.0000
102750	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTREMIDAD ESPIGA DE P.V.C DIAMETRO 76 MM. (3") INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, Y HERRAMIENTA.	PZA	15-Sep-2013	18-Nov-2013		24.62 \$197.77 0.7386	47.69 \$383.08 1.4307	27.69 \$222.43 0.8307	100.00 \$803.28 3.0000
102760	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE 22°30' DE P.V.C DIAMETRO 64 MM. (2 1/2") INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, Y HERRAMIENTA.	PZA	15-Sep-2013	18-Nov-2013		24.62 \$139.20 0.7386	47.69 \$269.63 1.4307	27.69 \$156.55 0.8307	100.00 \$565.38 3.0000

Total Importe X
Acumulado

\$0.00	\$2,656.56	\$5,145.86	\$2,987.82	\$10,790.24
\$1,229,451.69	\$1,737,074.17	\$1,773,583.65	\$918,372.56	\$5,658,482.07


PRESIDENTE MUNICIPAL C. CELESTINO LOPEZ CHAVEZ

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA
H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA
REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA
Concurso No.: 2013/05/15
Fecha: 120 días naturales
Obra: AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CENTRO

Lugar: HIDALGO SIN, COL. CENTRO
Ciudad: SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, OAXACA

Inicio Obra: 01-Ago-2013
Fin Obra: 28-Nov-2013
PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL
DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Ago-2013	Sep-2013	Oct-2013	Nov-2013	Total
102770	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION ESPIGA DE P.V.C DIAMETRO 51" X 64 MM. (2" X 2 1/2") INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, Y HERRAMIENTA.	PZA	15-Sep-2013	18-Nov-2013	24.62	47.69	27.69	100.00	
					\$59.40	\$115.05	\$66.80	\$241.25	
					0.2462	0.4769	0.2769	1.0000	
102780	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE SECCIONAMIENTO DE FO FO DIAM 51 MM (2") INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, Y HERRAMIENTA.	PZA	15-Sep-2013	18-Nov-2013	24.62	47.69	27.69	100.00	
					\$4,236.62	\$8,206.51	\$4,764.90	\$17,208.03	
					1.7234	3.3383	1.9393	7.0000	
TOTAL ACUMULADO	PIEZAS ESPECIALES				\$144,977.33	\$168,465.30	\$28,825.36		
PORCENTAJE PERIODO					\$144,977.33	\$313,442.63	\$342,267.99		
PORCENTAJE ACUMULADO					42.36%	49.22%	8.42%		
D	PAVIMENTO				42.36%	91.59%	100.00%		
103010	DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CMS DE ESPESOR EN CALLE INCLUYE MAQUINARIA, RETIRO DEL MATERIAL FUERA DE LA OBRA, SEÑALAMIENTO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	22-Ago-2013	21-Nov-2013	10.87	33.70	22.82	100.00	
					\$70,284.33	\$210,852.98	\$147,551.82	\$646,589.94	
					759.5021	2,354.6662	1,594.4653	6,987.1400	
103020	REPOSICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CMS DE ESPESOR EN ARROYO VEHICULAR INCLUYE EQUIPO, SEÑALAMIENTO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	22-Ago-2013	21-Nov-2013	10.87	33.70	22.82	100.00	
					\$299,266.62	\$927,809.11	\$628,267.18	\$2,753,142.77	
					759.5021	2,354.6662	1,594.4653	6,987.1400	
Total Importe X Acumulado					\$389,550.95	\$1,154,031.48	\$780,650.70	\$3,417,181.99	
					\$1,599,002.64	\$2,927,615.13	\$1,699,023.26	\$9,075,664.06	

PRESIDENTE MUNICIPAL C. CELESTINO LOPEZ CHAVEZ

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA

H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA

REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS

DIRECCION DE OBRAS

Dependencia:

Concurso No.

Fecha:

Duración:

Obra: AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CENTRO

2013/05/15

120 días naturales

Lugar: HIDALGO SIN. COL. CENTRO

Inicio Obra: 01-Ago-2013

Ciudad: SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, OAXACA

Fin Obra: 28-Nov-2013

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL
DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Ago-2013	Sep-2013	Oct-2013	Nov-2013	Total
TOTAL	PAVIMENTO				\$369,650.95	\$1,108,652.84	\$1,145,709.92	\$775,819.00	
ACUMULADO					\$369,650.95	\$1,478,203.79	\$2,623,913.71	\$3,399,732.71	
PORCENTAJE PERIODO					10.87%	32.61%	33.70%	22.82%	
PORCENTAJE ACUMULADO					10.87%	43.48%	77.18%	100.00%	
E	LINEA DE AGUA UNO								
10010	LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO PARA LA EXCAVACION DE CEPA, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	12-Oct-2013	15-Nov-2013			57.14	42.86	100.00
							\$580.22	\$435.22	\$1,015.44
							81.1502	60.8698	142.0200
10020	EXCAVACION A MANO DE CEPA PARA LA INSTALACION DE TUBERIAS EN MATERIAL TIPO "II" EN SECO, DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M3	12-Oct-2013	15-Nov-2013			57.14	42.86	100.00
							\$9,335.44	\$7,002.41	\$16,337.85
							69.4137	52.0663	121.4800
10200	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PEAD RD-13.5 DE 6", INCLUYE MATERIAL DE CONSUMO, EQUIPO DE TERMOFUSION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	ML	12-Oct-2013	15-Nov-2013			57.14	42.86	100.00
							\$56,049.33	\$42,041.90	\$98,091.23
							115.9313	86.9587	202.8900
10210	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE 22X5" PEAD RD-13.5, INCLUYE MATERIAL DE CONSUMO, EQUIPO DE TERMOFUSION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	12-Oct-2013	15-Nov-2013			57.14	42.86	100.00
							\$1,081.56	\$1,081.56	\$2,523.48
							2.2856	1.7144	4.0000

Total Importe X
Acumulado

\$0.00
\$1,599,002.64
\$0.00
\$2,850,023.03

\$67,406.91
\$2,995,022.04

\$50,561.09
\$1,749,584.35
\$9,193,632.06



PRESIDENTE MUNICIPAL C. CELESTINO LOPEZ CHAVEZ

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA

H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA

REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS

DIRECCION DE OBRAS

Dependencia:

Concurso No.

Fecha: 2013/05/15

Duración: 120 días naturales

Obra: AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CENTRO

Lugar: HIDALGO SAN, COL. CENTRO

Ciudad: SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, OAXACA

Inicio Obra: 01-Ago-2013

Fin Obra: 28-Nov-2013

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL
DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Ago-2013	Sep-2013	Oct-2013	Nov-2013	Total
10230	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE 11X6" PEAD RD-13.5. INCLUYE MATERIAL DE CONSUMO, EQUIPO DE TERMOFUSION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	12-Oct-2013	15-Nov-2013			57.14 \$1,060.71 1.7142	42.86 \$795.63 1.2858	100.00 \$1,856.34 3.0000
10240	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE 90X6" PEAD RD-13.5. INCLUYE MATERIAL DE CONSUMO, EQUIPO DE TERMOFUSION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	12-Oct-2013	15-Nov-2013			57.14 \$1,470.42 2.2856	42.86 \$1,102.94 1.7144	100.00 \$2,573.36 4.0000
11250	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE 45" DE PEAD DIAMETRO 152 MM. (6") INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, Y HERRAMIENTA	PZA	12-Oct-2013	15-Nov-2013			57.14 \$690.81 1.1428	42.86 \$518.17 0.8572	100.00 \$1,208.98 2.0000
10030	RELLENO DE MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 85% PROCTOR EN CAPAS DE 20 CMS. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, Y HERRAMIENTA	M3	12-Oct-2013	15-Nov-2013			57.14 \$7,142.67 34.7068	42.86 \$5,357.62 26.0332	100.00 \$12,500.29 60.7400
10040	RELLENO COMPACTADO EN EXCAVACIONES UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION (SELECCIONADO) DEPOSITADO LATERALMENTE. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, Y HERRAMIENTA	M3	12-Oct-2013	15-Nov-2013			57.14 \$2,192.43 34.7068	42.86 \$1,644.52 26.0332	100.00 \$3,836.95 60.7400
Total Importe X Acumulado					\$0.00 \$1,599,002.64	\$0.00 \$2,850,023.03	\$12,557.04 \$3,007,579.08	\$9,418.88 \$1,759,003.23	\$21,975.92 \$9,215,607.98

PRESIDENTE MUNICIPAL C. CELESTINO LOPEZ CHAVEZ

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA

Dependencia:

H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA

REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS

DIRECCION DE OBRAS

Concurso No.

Fecha: 2013/05/15

Duración: 120 días naturales

Obra: AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CENTRO

Lugar: HIDALGO SIN, COL. CENTRO

Inicio Obra: 01-Ago-2013

Ciudad: SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, OAXACA

Fin Obra: 28-Nov-2013

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL

DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Ago-2013	Sep-2013	Oct-2013	Nov-2013	Total
10050	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE 45° GALVANIZADO (FO. GO.) DIAMETRO 152 MM. (6") INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, Y HERRAMIENTA.	PZA	12-Oct-2013	15-Nov-2013	57.14		\$697.03	42.86	100.00
					1.1428			\$522.83	\$1,219.86
								0.8572	2.0000
10060	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE FO. GO. CED-40 DE 6" 2.5 MTS INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, Y HERRAMIENTA.	ML	12-Oct-2013	15-Nov-2013	57.14		\$1,864.69	42.86	100.00
					1.4285			\$1,398.69	\$3,263.38
								1.0715	2.5000
10070	SUMINISTRO Y COLOCACION DE NIPLE DE ADAPTADOR ESPIGA DE 6" INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, Y HERRAMIENTA.	PZA	12-Oct-2013	15-Nov-2013	57.14		\$570.38	42.86	100.00
					0.5714			\$427.83	\$998.21
								0.4286	1.0000
10080	SUMINISTRO Y COLOCACION DE NIPLE DE FO. GO. CED-40 DE 6" DE 30 CMS INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, Y HERRAMIENTA.	PZA	12-Oct-2013	15-Nov-2013	57.14		\$448.12	42.86	100.00
					0.5714			\$336.13	\$784.25
								0.4286	1.0000
TOTAL	LINEA DE AGUA UNO				\$83,544.17			\$62,665.45	
ACUMULADO					\$83,544.17			\$146,209.62	
PORCENTAJE PERIODO					57.14%			42.86%	
PORCENTAJE ACUMULADO					57.14%			100.00%	
F	LINEA DE AGUA DOS								
Total Importe X					\$0.00	\$0.00	\$3,580.22	\$2,685.48	\$6,265.70
Acumulado					\$1,599,002.64	\$2,850,023.03	\$3,011,159.30	\$1,761,688.71	\$9,221,873.68

PRESIDENTE MUNICIPAL C. CELESTINO LOPEZ CHAVEZ

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA

H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA

REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS

DIRECCION DE OBRAS

Dependencia:

Concurso No.

Fecha:

Duración:

Obra: AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CENTRO

Lugar: HIDALGO S/N, COL. CENTRO

Ciudad: SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, OAXACA

Inicio Obra:

Fin Obra:

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL

DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Ago-2013	Sep-2013	Oct-2013	Nov-2013	Total
10010	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO PARA LA EXCAVACION DE CEPA, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	21-Oct-2013	21-Nov-2013			34.38 \$883.02 123.4998	65.62 \$1,685.40 235.7202	100.00 \$2,568.42 359.2200
10020	EXCAVACION A MANO DE CEPA PARA LA INSTALACION DE TUBERIAS EN MATERIAL TIPO "II" EN SECO, DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M3	21-Oct-2013	21-Nov-2013	34.38 \$14,206.52 105.6326			65.62 \$27,115.53 201.6175	100.00 \$41,322.05 307.2500
10200	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PEAD RD-13.5 DE 6" INCLUYE MATERIAL DE CONSUMO, EQUIPO DE TERMOFUSION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	ML	21-Oct-2013	21-Nov-2013	34.38 \$85,297.57 176.4278			65.62 \$162,804.73 336.7422	100.00 \$248,102.30 513.1700
10210	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE 22X6" PEAD RD-13.5, INCLUYE MATERIAL DE CONSUMO, EQUIPO DE TERMOFUSION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	21-Oct-2013	21-Nov-2013	34.38 \$867.57 1.3752			65.62 \$1,655.91 2.6248	100.00 \$2,523.48 4.0000
10230	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE 11X6" PEAD RD-13.5, INCLUYE MATERIAL DE CONSUMO, EQUIPO DE TERMOFUSION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	21-Oct-2013	21-Nov-2013	34.38 \$1,276.42 2.0628			65.62 \$2,436.26 3.9372	100.00 \$3,712.68 6.0000
Total Importe X Acumulado					\$0.00 \$1,599,002.64	\$0.00 \$2,850,023.03	\$102,531.10 \$3,113,690.40	\$195,697.83 \$1,957,386.54	\$298,228.93 \$9,520,102.61

PRESIDENTE MUNICIPAL C. CELESTINO LOPEZ CHAVEZ

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA

REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS

DIRECCION DE OBRAS

Concurso No.

Fecha: 2013/05/15

Duración: 120 días naturales

Obra: AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CENTRO

Lugar: HIDALGO S/N, COL. CENTRO

Ciudad: SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, OAXACA

Inicio Obra: 01-Ago-2013

Fin Obra: 28-Nov-2013

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL
DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Ago-2013	Sep-2013	Oct-2013	Nov-2013	Total
10240	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE 90X6" PEAD RD-13.5, INCLUYE MATERIAL DE CONSUMO, EQUIPO DE TERMOFUSION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	21-Oct-2013	21-Nov-2013			34.38 \$1,548.26 2 4066 4.5934	65.62 \$2,955.12 4.5934	100.00 \$4,503.38 7.0000
11250	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE 45" DE PEAD DIAMETRO 152 MM. (6") INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, Y HERRAMIENTA.	PZA	21-Oct-2013	21-Nov-2013	34.38 \$623.47 1.0314			65.62 \$1,190.00 1.9686	100.00 \$1,813.47 3.0000
10030	RELLENO DE MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 85% PROCTOR EN CAPAS DE 20 CMS. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, Y HERRAMIENTA.	M3	21-Oct-2013	21-Nov-2013	34.38 \$10,869.24 52.8146			65.62 \$20,745.76 100.8054	100.00 \$31,615.00 153.6200
10040	RELLENO COMPACTADO EN EXCAVACIONES UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION (SELECCIONADO) DEPOSITADO LATERALMENTE, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, Y HERRAMIENTA.	M3	21-Oct-2013	21-Nov-2013	34.38 \$3,336.30 52.8146			65.62 \$6,367.88 100.8054	100.00 \$9,704.18 153.6200
10050	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE 45" GALVANIZADO (FO. GO.) DIAMETRO 152 MM. (6") INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, Y HERRAMIENTA.	PZA	21-Oct-2013	21-Nov-2013	34.38 \$419.39 0.6976			65.62 \$800.47 1.3124	100.00 \$1,219.86 2.0000
Total Importe X Acumulado					\$0.00 \$1,599,002.64	\$0.00 \$2,850,023.03	\$16,796.66 \$3,130,487.06	\$32,059.23 \$1,989,445.77	\$48,855.89 \$9,668,958.50

PRESIDENTE MUNICIPAL C. CELESTINO LOPEZ CHAVEZ

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA

H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA

REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS

DIRECCION DE OBRAS

Concurso No.

Fecha: 2013/05/15

Duración: 120 días naturales

Obra: AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CENTRO


Lugar: HIDALGO SIN. COL. CENTRO

Ciudad: SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, OAXACA

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL

DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Ago-2013	Sep-2013	Oct-2013	Nov-2013	Total
10060	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE Fo GO. CED-40 DE 6" 2.5 MTS INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, Y HERRAMIENTA.	ML	21-Oct-2013	21-Nov-2013			34.38 \$448.78 0.3438 0.6562	65.62 \$856.57 0.6562	100.00 \$1,305.35 1.0000
10070	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADAPTADOR ESPIGA DE 6" INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, Y HERRAMIENTA.	PZA	21-Oct-2013	21-Nov-2013			34.38 \$343.18 0.3438 0.6562	65.62 \$855.03 0.6562	100.00 \$998.21 1.0000
10080	SUMINISTRO Y COLOCACION DE NIPLE DE Fo GO. CED-40 DE 6" DE 30 CMS INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, Y HERRAMIENTA.	PZA	21-Oct-2013	21-Nov-2013			34.38 \$269.63 0.3438 0.6562	65.62 \$514.62 0.6562	100.00 \$784.25 1.0000
LINEA DE AGUA DOS									
TOTAL ACUMULADO					\$120,389.35	\$229,783.28	\$120,389.35	\$350,172.63	
PORCENTAJE PERIODO					34.38%	65.62%	34.38%	65.62%	
PORCENTAJE ACUMULADO					34.38%	100.00%	34.38%	100.00%	
CAJAS DE OPERACION									
10720	CAJA CON TAPA PARA OPERACION DE VALVULAS TIPO I DE 70X70 CMS Y DE 15 A 50 MM (1/2" A 2") DE DIAM. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	CAJA	27-Oct-2013	25-Nov-2013	16.67	83.33	\$1,113.80	\$5,567.65	100.00 \$6,681.45
					0.1667	0.8333		0.8333	1.0000
Total Importe X Acumulado					\$0.00	\$0.00	\$2,175.39	\$7,593.87	\$9,769.26
					\$1,599,002.64	\$2,850,023.03	\$3,132,662.45	\$1,997,039.64	\$9,578,727.76


PRESIDENTE MUNICIPAL C. CELESTINO LOPEZ CHAVEZ

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA

H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA

REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS

DIRECCION DE OBRAS

Dependencia:

Concurso No.

Fecha: 2013/05/15

Duración: 120 días naturales

Obra: AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CENTRO

Inicio Obra: 01-Ago-2013

Fin Obra: 28-Nov-2013

Lugar: HIDALGO SIN, COL CENTRO

Ciudad: SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, OAXACA

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL

DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Ago-2013	Sep-2013	Oct-2013	Nov-2013	Total
10730	CAJA CON TAPA PARA OPERACION DE VALVULAS TIPO II DE 100X100 CMS, Y DE 100 A 150 MM (4" A 2") DE DIAMETRO. INCLUYE MATERIALES MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	CAJA	27-Oct-2013	25-Nov-2013			16.67	83.33	100.00
							\$1,197.19	\$5,984.50	\$7,181.69
							0.1667	0.8333	1.0000
10731	CAJA CON TAPA PARA OPERACION DE VALVULAS TIPO V DE 160X170 CMS, PARA VALVULAS DE 100 A 150 MM (4" A 2") DE DIAMETRO. INCLUYE MATERIALES MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	CAJA	27-Oct-2013	25-Nov-2013			16.67	83.33	100.00
							\$24,094.59	\$120,443.97	\$144,538.55
							2.1671	10.8329	13.0000
10732	CAJA CON TAPA PARA OPERACION DE VALVULAS TIPO XIII DE 160X170 CMS, PARA VALVULAS DE 100 A 150 MM (4" A 2") DE DIAMETRO. INCLUYE MATERIALES MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	CAJA	27-Oct-2013	25-Nov-2013			16.67	83.33	100.00
							\$2,330.05	\$11,647.46	\$13,977.51
							0.1667	0.8333	1.0000
TOTAL	CAJAS DE OPERACION						\$28,735.62	\$143,643.68	
ACUMULADO							\$28,735.62	\$172,379.20	
PORCENTAJE PERIODO							16.67%	83.33%	
PORCENTAJE ACUMULADO							16.67%	100.00%	
H	DIFUSION DEL PROGRAMA								
10950	LETTEROS DE IDENTIFICACION DE LA OBRA.	PZA	01-Ago-2013	10-Ago-2013	100.00				100.00
					\$3,560.37				\$3,560.37
					1.0000				1.0000
Total Imprime X					\$3,560.37	\$0.00	\$27,621.82	\$138,075.93	\$169,258.12
Acumulado					\$1,602,563.01	\$2,850,023.03	\$3,160,284.27	\$2,135,115.57	\$9,747,985.88

PRESIDENTE MUNICIPAL C. CELESTINO LOPEZ CHAVEZ

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA
H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA
REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS

Concurso No. 2013/05/15
Fecha: 2013/05/15
Duración: 120 días naturales

Obra: AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CENTRO


Lugar: HIDALGO S/N, COL. CENTRO
Ciudad: SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, OAXACA
Inicio Obra: 01-Ago-2013
Fin Obra: 28-Nov-2013

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL
DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Ago-2013	Sep-2013	Oct-2013	Nov-2013	Total
TOTAL	DIFUSION DEL PROGRAMA				\$3,560.37				
ACUMULADO					\$3,560.37	\$3,560.37	\$3,560.37	\$3,560.37	
PORCENTAJE PERIODO					100.00%				
PORCENTAJE ACUMULADO					100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
ACUMULADO					\$1,602,563.01	\$2,850,023.03	\$3,160,284.27	\$2,135,115.57	
PORCENTAJE PERIODO					\$1,602,563.01	\$4,452,586.04	\$7,612,870.31	\$9,747,985.88	
PORCENTAJE ACUMULADO					16.44	29.24	32.42	21.90	
					16.44	45.68	78.10	100.00	

Total Importe X
Acumulado

\$0.00
\$1,602,563.01
\$0.00
\$2,850,023.03
\$0.00
\$3,160,284.27
\$0.00
\$2,135,115.57
\$0.00
\$9,747,985.88



PRESIDENTE MUNICIPAL C. CELESTINO LOPEZ CHAVEZ